


## Baukostenabrechnung

Bauvorhaben	<b>Sanierung/Anbau Turnhalle 2, Schulzentrum Rebacker Münsingen</b>	Datum	06.09.2022
		Projekt	719.0030
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Münsingen Liegenschaftsverwaltung Thunstrasse 1 3110 Münsingen	Tel.	031 724 52 20
		Fax	031 724 51 04
Bauleitung	BauSpektrum AG Erlenauweg 17 3110 Münsingen	Tel.	+41 31 724 20 00
		Fax	+41 31 724 20 01

Kag	Bezeichnung	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Rechnung
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>				
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>98'976.30</b>	<b>-96'472.30</b>	<b>2'504.00</b>	<b>24'213.50</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	<b>1'796'436.00</b>	<b>90'010.30</b>	<b>1'886'446.30</b>	<b>1'636'193.50</b>
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>				
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>	<b>37'372.15</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>26'925.00</b>		<b>26'925.00</b>	<b>15'600.65</b>
<b>6</b>	<b>Reserve</b>		<b>105'546.00</b>	<b>105'546.00</b>	<b>64'277.45</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>	<b>43'618.50</b>		<b>43'618.50</b>	<b>63'490.80</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>1'971'340.80</b>	<b>99'084.00</b>	<b>2'070'424.80</b>	<b>1'841'148.05</b>

Ort, Datum Münsingen, 06.09.2022

Bauleitung



## Baukostenabrechnung

Bauvorhaben	<b>Sanierung/Anbau Turnhalle 2, Schulzentrum Rebacker Münsingen</b>	BauPlus	06.09.2022
	Baukostenabrechnung inkl. MwSt.	Projekt	719.0030

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Gesamttotal</b>		<b>1'971'340.8</b>	<b>99'084.00</b>	<b>2'070'424.8</b>	<b>1'690'344.0</b>	<b>1'841'148.0</b>
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### 0 Grundstück

#### 00 Vorstudien

##### 001 Studien zur Grundstückbeurteilung, Machbarkeitsstudie

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

#### 01 Grundstück- bzw. Baurechterwerb

##### 011 Grundstückerwerb

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

#### 02 Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb

##### 021 Handänderungssteuer

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

##### 022 Notariatskosten

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

##### 023 Grundbuchgebühren

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

##### 024 Anwaltskosten, Gerichtskosten

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

#### 03 Abfindungen, Servitute, Beiträge

##### 03 Abfindungen, Servitute, Beiträge

###### Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 20.03.2020

#### 04 Finanzierung vor Baubeginn

##### 04 Finanzierung vor Baubeginn

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>05 Erschliessung durch Leitungen (ausserhalb Grundstück)</b>						
<b>051 Erdarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>052 Kanalisationsleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>053 Elektroleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>054 Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>055 Sanitärleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>06 Erschliessung durch Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstück</b>						
<b>061 Strassen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>09 Honorare</b>						
<b>096.0 Geometer</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>1 Vorbereitungsarbeiten</b>		<b>98'976.30</b>	<b>-96'472.30</b>	<b>2'504.00</b>	<b>20'589.90</b>	<b>24'213.50</b>
<b>10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>		<b>3'769.50</b>	<b>-3'419.50</b>	<b>350.00</b>		<b>350.05</b>
<b>101 Bestandesaufnahmen</b>		<b>3'769.50</b>	<b>-3'419.50</b>	<b>350.00</b>		<b>350.05</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	3'769.50		3'769.50		
Kostenmutation 001	24.07.2020		-3'419.50	-3'419.50		
<b>Cäsar Bay AG, Konolfingen</b>						<b>350.05</b>
Einzelrechnung 138	31.12.2019					350.05
<b>11 Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>		<b>54'496.20</b>	<b>-54'496.20</b>			
<b>111 Rodungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	1'077.00	-1'077.00			
				1'077.00		

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Kostenmutation 002	24.07.2020		-1'077.00	-1'077.00		
<b>112 Abbrüche</b>		<b>53'419.20</b>	<b>-53'419.20</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>53'419.20</b>	<b>-53'419.20</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	53'419.20		53'419.20		
Kostenmutation 002	24.07.2020		-53'419.20	-53'419.20		
<b>113 Demontagen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>12 Sicherungen, Provisorien</b>						
<b>12 Sicherungen, Provisorien</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>		<b>12'708.60</b>	<b>-12'708.60</b>			
<b>131 Abschränkungen</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	3'231.00		3'231.00		
Kostenmutation 002	24.07.2020		-3'231.00	-3'231.00		
<b>132 Zufahrten, Plätze, Miete</b>		<b>1'077.00</b>	<b>-1'077.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>1'077.00</b>	<b>-1'077.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	1'077.00		1'077.00		
Kostenmutation 002	24.07.2020		-1'077.00	-1'077.00		
<b>135 Provisorische Installationen</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	3'231.00		3'231.00		
Kostenmutation 009	29.08.2022		-3'231.00	-3'231.00		
<b>136 Kosten für Energie, Wasser und dgl.</b>		<b>5'169.60</b>	<b>-5'169.60</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'169.60</b>	<b>-5'169.60</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	5'169.60		5'169.60		
Kostenmutation 009	29.08.2022		-5'169.60	-5'169.60		
<b>15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>	<b>20'589.90</b>	<b>23'493.45</b>
<b>15 Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>	<b>20'589.90</b>	<b>19'546.85</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'154.00		2'154.00		
<b>Arpe AG, Belp</b>					<b>20'589.90</b>	<b>19'546.85</b>
Vertrag 034	04.08.2020				20'589.90	
Einzelrechnung 21	16.07.2020					1'742.05
Schlussrechnung 40	20.08.2020					17'804.80
<b>153 Elektroleitungen</b>						<b>3'946.60</b>

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>InfraWerke Münsingen, Münsingen</b>						<b>3'946.60</b>
Einzelrechnung 50	11.09.2020					3'946.60
<b>16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen</b>						
<b>16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung</b>		<b>25'848.00</b>	<b>-25'848.00</b>			
<b>17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>172 Baugrubenabschlüsse</b>		<b>22'617.00</b>	<b>-22'617.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	22'617.00		22'617.00		
Kostenmutation 002	24.07.2020		-22'617.00	-22'617.00		
<b>175 Grundwasserabdichtungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>176 Wasserhaltung</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	3'231.00		3'231.00		
Kostenmutation 002	24.07.2020		-3'231.00	-3'231.00		
<b>177 Baugrundverbesserungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>19 Honorare</b>						<b>370.00</b>
<b>190 Uebergangsposition</b>						
<b>InfraWerke Münsingen, Münsingen</b>						
Einzelrechnung 136	28.02.2018					120.00
<b>191 Architekt</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>192 Bauingenieur</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>199 Uebriges</b>						
<b>Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Bern</b>						
Einzelrechnung 137	09.12.2019					250.00
<b>2 Gebäude</b>		<b>1'796'436.00</b>	<b>90'010.30</b>	<b>1'886'446.30</b>	<b>1'637'887.35</b>	<b>1'636'193.50</b>

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>20 Baugrube</b>						
<b>201 Baugrubenaushub</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>21 Rohbau 1</b>		<b>480'449.70</b>	<b>182'336.10</b>	<b>662'785.80</b>	<b>500'244.70</b>	<b>468'070.20</b>
<b>211 Baumeisterarbeiten</b>		<b>158'426.70</b>	<b>93'052.80</b>	<b>251'479.50</b>	<b>218'850.90</b>	<b>201'311.45</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	158'426.70		158'426.70		
Kostenmutation 002	24.07.2020		84'652.20	84'652.20		
Kostenmutation 009	29.08.2022		8'400.60	8'400.60		
<b>Arm AG, Konolfingen</b>					<b>218'850.90</b>	<b>201'311.45</b>
Vertrag 009	24.07.2020				202'127.20	
Nachvertrag 022	24.07.2020				7'063.85	
Nachvertrag 023	24.07.2020				1'147.70	
Nachvertrag 041	04.08.2020				3'045.90	
Nachvertrag 36	28.07.2020				5'466.25	
Akontorechnung 16	30.06.2020					108'000.00
Akontorechnung 34	10.08.2020					56'000.00
Schlussrechnung 91	27.10.2020					37'311.45
<b>211.1 Gerüste</b>		<b>34'464.00</b>		<b>34'464.00</b>	<b>30'747.45</b>	<b>40'615.00</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	34'464.00		34'464.00		
<b>burn &amp; künzi ag, Oey</b>					<b>30'747.45</b>	<b>40'615.00</b>
Vertrag 003	24.07.2020				30'747.45	
Akontorechnung 11	09.06.2020					15'373.70
Akontorechnung 32	07.08.2020					10'758.15
Schlussrechnung 80	19.10.2020					14'483.15
<b>211.3 Baumeisteraushub</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>211.4 Kanalisationen im Gebäude</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>211.6 Maurerarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>213 Montagebau in Stahl</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>214 Montagebau in Holz</b>		<b>287'559.00</b>	<b>-287'559.00</b>			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>287'559.00</b>	<b>-287'559.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	287'559.00		287'559.00		
Kostenmutation 003	24.07.2020		-287'559.00	-287'559.00		
<b>214.3 Holztafelbau</b>			<b>204'522.30</b>	<b>204'522.30</b>	<b>123'712.45</b>	<b>108'902.65</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>			<b>204'522.30</b>	<b>204'522.30</b>		
Kostenmutation 003	24.07.2020		115'239.00	115'239.00		
Kostenmutation 006	24.07.2020		89'283.30	89'283.30		
<b>Friederich Holzbau AG, Gysenstein</b>					<b>123'712.45</b>	<b>108'902.65</b>
Vertrag 011	24.07.2020				109'201.60	
Nachvertrag 040	03.08.2020				13'599.20	
Nachvertrag 051	03.11.2020				911.65	
Akontorechnung 39	20.08.2020					65'000.00
Schlussrechnung 69	09.10.2020					42'814.75
Regierechnung 77	16.10.2020					1'087.90
<b>214.6 Steildächer, Unterkonstruktion</b>			<b>172'320.00</b>	<b>172'320.00</b>	<b>126'933.90</b>	<b>117'241.10</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>			<b>172'320.00</b>	<b>172'320.00</b>		
Kostenmutation 003	24.07.2020		172'320.00	172'320.00		
<b>Friederich Holzbau AG, Gysenstein</b>					<b>126'933.90</b>	<b>117'241.10</b>
Vertrag 004	24.07.2020				92'984.50	
Nachvertrag 039	30.07.2020				33'949.40	
Akontorechnung 14	19.06.2020					50'000.00
Akontorechnung 20	20.07.2020					70'000.00
Schlussrechnung 70	09.10.2020					-2'758.90
<b>22 Rohbau 2</b>		<b>466'664.10</b>	<b>-5'385.00</b>	<b>461'279.10</b>	<b>397'529.15</b>	<b>390'130.20</b>
<b>221 Fenster, Aussentüren, Tore</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>221.0 Fenster aus Holz</b>		<b>110'177.10</b>	<b>-110'177.10</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>110'177.10</b>	<b>-110'177.10</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	110'177.10		110'177.10		
Kostenmutation 004	24.07.2020		-110'177.10	-110'177.10		
<b>221.1 Fenster aus Holz/Metall</b>		<b>17'770.50</b>	<b>123'101.10</b>	<b>140'871.60</b>	<b>157'331.20</b>	<b>156'734.25</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>17'770.50</b>	<b>123'101.10</b>	<b>140'871.60</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	17'770.50		17'770.50		
Kostenmutation 004	24.07.2020		123'101.10	123'101.10		
<b>Sommer AG, Konolfingen</b>					<b>157'331.20</b>	<b>156'734.25</b>
Vertrag 010	24.07.2020				149'268.80	
Nachvertrag 024	24.07.2020				8'062.40	
Akontorechnung 19	09.07.2020					92'000.00
Akontorechnung 35	20.08.2020					45'000.00
Akontorechnung 36	12.08.2020					1'036.10
Akontorechnung 54	23.09.2020					1'928.90
Schlussrechnung 55	23.09.2020					15'617.35
Einzelrechnung 102	16.11.2020					1'151.90
<b>221.6 Aussentüren, Tore aus Metall</b>		<b>12'924.00</b>	<b>-12'924.00</b>			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>12'924.00</b>	<b>-12'924.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	12'924.00		12'924.00		
Kostenmutation 004	24.07.2020		-12'924.00	-12'924.00		
<b>222 Spenglerarbeiten</b>		<b>30'802.20</b>		<b>30'802.20</b>	<b>27'059.40</b>	<b>26'124.25</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>30'802.20</b>		<b>30'802.20</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	30'802.20		30'802.20		
<b>Bauimpuls AG, Heimberg</b>					<b>27'059.40</b>	<b>26'124.25</b>
Vertrag 013	24.07.2020				27'059.40	
Akontorechnung 49	11.09.2020					19'386.00
Schlussrechnung 110	08.12.2020					6'738.25
<b>223 Blitzschutz</b>		<b>10'770.00</b>		<b>10'770.00</b>	<b>6'185.75</b>	<b>6'185.75</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>10'770.00</b>		<b>10'770.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	10'770.00		10'770.00		
<b>Bauimpuls AG, Heimberg</b>					<b>6'185.75</b>	<b>6'185.75</b>
Vertrag 013	24.07.2020				6'185.75	
Akontorechnung 49	11.09.2020					
Schlussrechnung 110	08.12.2020					6'185.75
<b>224.0 Deckungen (Steildächer)</b>		<b>15'939.60</b>		<b>15'939.60</b>	<b>18'565.30</b>	<b>23'056.15</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>15'939.60</b>		<b>15'939.60</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	15'939.60		15'939.60		
<b>Bauimpuls AG, Heimberg</b>					<b>18'565.30</b>	<b>23'056.15</b>
Vertrag 014	24.07.2020				18'565.30	
Nachvertrag 038	30.07.2020					
Akontorechnung 41	21.08.2020					8'616.00
Akontorechnung 78	16.10.2020					14'001.00
Schlussrechnung 84	22.10.2020					439.15
<b>224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)</b>		<b>12'924.00</b>		<b>12'924.00</b>	<b>18'267.15</b>	<b>15'766.60</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>12'924.00</b>		<b>12'924.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	12'924.00		12'924.00		
<b>Bauimpuls AG, Heimberg</b>					<b>18'267.15</b>	<b>15'766.60</b>
Vertrag 014	24.07.2020				10'413.00	
Nachvertrag 038	30.07.2020				7'854.15	
Akontorechnung 41	21.08.2020					10'770.00
Akontorechnung 78	16.10.2020					5'385.00
Schlussrechnung 84	22.10.2020					-388.40
<b>225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>		<b>5'385.00</b>	<b>-5'385.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'385.00</b>	<b>-5'385.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	5'385.00		5'385.00		
Kostenmutation 010	29.08.2022		-5'385.00	-5'385.00		
<b>226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen</b>		<b>215'400.00</b>		<b>215'400.00</b>	<b>130'871.05</b>	<b>125'077.10</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>215'400.00</b>		<b>215'400.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	215'400.00		215'400.00		



Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Isoteam Dämmtechnik GmbH, Thun</b>					<b>130'871.05</b>	<b>125'077.10</b>
Vertrag 008	24.07.2020				130'871.05	
Akontorechnung 23	29.07.2020					70'005.00
Akontorechnung 44	27.08.2020					40'000.00
Schlussrechnung 73	12.10.2020					15'072.10
<b>227 Aeussere Oberflächenbehandlungen</b>		<b>12'600.90</b>		<b>12'600.90</b>	<b>14'932.60</b>	<b>14'922.90</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>12'600.90</b>		<b>12'600.90</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	12'600.90		12'600.90		
<b>Isoteam Dämmtechnik GmbH, Thun</b>					<b>14'932.60</b>	<b>14'922.90</b>
Vertrag 008	24.07.2020				14'932.60	
Akontorechnung 23	29.07.2020					
Akontorechnung 44	27.08.2020					
Schlussrechnung 73	12.10.2020					14'922.90
<b>228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b>		<b>21'970.80</b>		<b>21'970.80</b>	<b>24'316.70</b>	<b>22'263.20</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>21'970.80</b>		<b>21'970.80</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	21'970.80		21'970.80		
<b>Stodo GmbH, Kirchdorf</b>					<b>24'316.70</b>	<b>22'263.20</b>
Vertrag 018	24.07.2020				21'611.55	
Nachvertrag 042	04.08.2020				2'705.15	
Schlussrechnung 79	16.10.2020					22'263.20
<b>23 Elektroanlagen</b>		<b>165'965.70</b>		<b>165'965.70</b>	<b>206'653.95</b>	<b>216'030.75</b>
<b>23 Elektroanlagen</b>		<b>73'343.70</b>		<b>73'343.70</b>	<b>63'840.85</b>	<b>68'739.10</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>73'343.70</b>		<b>73'343.70</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	73'343.70		73'343.70		
<b>Bachmann Elektro AG, Wichtrach</b>					<b>63'840.85</b>	<b>68'739.10</b>
Vertrag 012	24.07.2020				19'851.50	
Nachvertrag 028	24.07.2020				31'177.45	
Nachvertrag 035	28.07.2020				12'327.95	
Nachvertrag 046	16.09.2020				483.95	
Akontorechnung 17	04.07.2020					20'000.00
Akontorechnung 30	03.08.2020					20'000.00
Akontorechnung 64	23.09.2020					10'000.00
Einzelrechnung 93	28.10.2020					259.40
Schlussrechnung 129	28.01.2021					15'784.50
Regierechnung 139	29.12.2020					2'315.55
Regierechnung 140	10.02.2021					379.65
<b>237 Photovoltaikanlage</b>		<b>92'622.00</b>		<b>92'622.00</b>	<b>142'813.10</b>	<b>143'136.15</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>92'622.00</b>		<b>92'622.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	92'622.00		92'622.00		
<b>Elektro Neon Bähler GmbH, Münsingen</b>					<b>142'813.10</b>	<b>143'136.15</b>
Vertrag 016	24.07.2020				121'998.65	
Nachvertrag 029	24.07.2020				13'175.45	
Nachvertrag 030	24.07.2020				7'639.00	
Akontorechnung 18	06.07.2020					70'000.00

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Akontorechnung 33	10.08.2020					40'000.00
Schlussrechnung 90	29.10.2020					33'136.15
<b>239 WLAN Installationen</b>						<b>4'155.50</b>
<b>Markus Hediger AG, Bern</b>						<b>4'155.50</b>
Einzelrechnung 122	03.12.2020					3'379.85
Einzelrechnung 127	03.12.2020					775.65
<b>24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>		<b>40'926.00</b>		<b>40'926.00</b>	<b>12'722.05</b>	<b>15'525.00</b>
<b>24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>		<b>18'309.00</b>		<b>18'309.00</b>	<b>12'722.05</b>	<b>10'484.35</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>18'309.00</b>		<b>18'309.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	18'309.00		18'309.00		
<b>Schärer AG, Münsingen</b>					<b>12'722.05</b>	<b>10'484.35</b>
Vertrag 015	24.07.2020				9'374.45	
Nachvertrag 031	24.07.2020					
Nachvertrag 037	29.07.2020				3'347.60	
Akontorechnung 22	30.07.2020					
Akontorechnung 46	01.09.2020					
Schlussrechnung 100	16.11.2020					10'484.35
Einzelrechnung 103	03.11.2020					
<b>244 Lüftungsanlagen</b>		<b>22'617.00</b>		<b>22'617.00</b>		<b>5'040.65</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>22'617.00</b>		<b>22'617.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	22'617.00		22'617.00		
<b>Schärer AG, Münsingen</b>						<b>5'040.65</b>
Akontorechnung 98	16.11.2020					3'405.85
Schlussrechnung 99	16.11.2020					1'634.80
<b>25 Sanitäranlagen</b>		<b>70'220.40</b>		<b>70'220.40</b>	<b>83'474.55</b>	<b>86'923.20</b>
<b>25 Sanitäranlagen</b>		<b>31'233.00</b>		<b>31'233.00</b>	<b>45'232.40</b>	<b>45'682.10</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>31'233.00</b>		<b>31'233.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	31'233.00		31'233.00		
<b>Schärer AG, Münsingen</b>					<b>45'232.40</b>	<b>45'682.10</b>
Vertrag 015	24.07.2020				23'536.65	
Nachvertrag 031	24.07.2020				19'763.70	
Nachvertrag 037	29.07.2020				1'932.05	
Akontorechnung 22	30.07.2020					10'770.00
Akontorechnung 46	01.09.2020					18'173.60
Schlussrechnung 100	16.11.2020					16'582.15
Einzelrechnung 103	03.11.2020					156.35
<b>258 Kücheneinrichtungen</b>		<b>38'987.40</b>		<b>38'987.40</b>	<b>38'242.15</b>	<b>41'241.10</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>38'987.40</b>		<b>38'987.40</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	38'987.40		38'987.40		
<b>La Cuisine Münsingen AG, Münsingen</b>					<b>38'242.15</b>	<b>41'241.10</b>
Vertrag 017	24.07.2020				28'547.65	
Nachvertrag 033	24.07.2020				9'694.50	
Akontorechnung 38	19.08.2020					12'620.30

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Schlussrechnung 67	16.10.2020					25'622.20
Einzelrechnung 124	23.12.2020					2'998.60
<b>27 Ausbau 1</b>		<b>42'110.70</b>	<b>5'385.00</b>	<b>47'495.70</b>	<b>88'335.35</b>	<b>103'200.20</b>
<b>271 Gipserarbeiten</b>		<b>14'001.00</b>	<b>5'385.00</b>	<b>19'386.00</b>	<b>36'785.30</b>	<b>37'135.15</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>14'001.00</b>	<b>5'385.00</b>	<b>19'386.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	14'001.00		14'001.00		
Kostenmutation 010	29.08.2022		5'385.00	5'385.00		
<b>REFA BAU AG, Thun</b>					<b>36'785.30</b>	<b>37'135.15</b>
Vertrag 019	24.07.2020				18'262.95	
Nachvertrag 032	24.07.2020				18'522.35	
Nachvertrag 049	23.09.2020					
Nachvertrag 050	30.10.2020					
Akontorechnung 37	17.08.2020					16'962.75
Akontorechnung 48	09.09.2020					
Akontorechnung 66	30.09.2020					10'770.00
Schlussrechnung 88	30.10.2020					9'402.40
Regierechnung 130	23.02.2021					
<b>272 Metallbuarbeiten</b>					<b>20'119.00</b>	<b>16'325.80</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>H. Schäfer AG, Konolfingen</b>						<b>43.10</b>
Einzelrechnung 123	17.12.2020					43.10
<b>metall + handwerk ag, Münsingen</b>					<b>20'119.00</b>	<b>16'282.70</b>
Vertrag 026	24.07.2020				8'810.50	
Nachvertrag 027	24.07.2020				5'923.50	
Nachvertrag 053	09.11.2020				5'385.00	
Schlussrechnung 108	24.11.2020					14'497.35
Einzelrechnung 128	15.02.2021					1'785.35
<b>273 Schreinerarbeiten</b>		<b>23'478.60</b>	<b>1'938.60</b>	<b>25'417.20</b>	<b>31'431.05</b>	<b>41'452.20</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>23'478.60</b>	<b>1'938.60</b>	<b>25'417.20</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	23'478.60		23'478.60		
Kostenmutation 005	24.07.2020		1'938.60	1'938.60		
<b>Schreinerei Tanner GmbH, Münsingen</b>						<b>7'817.15</b>
Einzelrechnung 121	18.12.2020					6'999.30
Einzelrechnung 131	02.03.2021					817.85
<b>Team Graf AG, Münsingen</b>					<b>31'431.05</b>	<b>27'146.70</b>
Vertrag 021	24.07.2020				24'779.55	
Nachvertrag 044	04.08.2020				4'158.50	
Nachvertrag 048	23.10.2020				725.65	
Nachvertrag 052	09.11.2020				1'767.35	
Akontorechnung 62	30.09.2020					21'600.00
Einzelrechnung 94	30.10.2020					1'065.35
Schlussrechnung 113	08.12.2020					4'481.35
<b>Tschanz Tägertschi GmbH, Tägertschi</b>						<b>6'488.35</b>
Einzelrechnung 104	07.11.2020					639.75
Einzelrechnung 107	20.11.2020					2'257.85
Einzelrechnung 120	07.12.2020					3'590.75

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>275 Schliessanlagen</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'692.50</b>		<b>8'287.05</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'692.50</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'692.50		2'692.50		
<b>Hänni Sicherheitstechnik AG, Belp</b>						<b>8'287.05</b>
Schlussrechnung 95	06.11.2020					6'539.95
Regierechnung 111	25.11.2020					439.80
Regierechnung 112	26.11.2020					320.80
Regierechnung 141	25.02.2021					986.50
<b>277.2 Feststehende Elementwände</b>		<b>1'938.60</b>	<b>-1'938.60</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>1'938.60</b>	<b>-1'938.60</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	1'938.60		1'938.60		
Kostenmutation 005	24.07.2020		-1'938.60	-1'938.60		
<b>28 Ausbau 2</b>		<b>264'295.80</b>	<b>-89'283.30</b>	<b>175'012.50</b>	<b>108'218.10</b>	<b>96'290.55</b>
<b>281.0 Unterlagsböden</b>		<b>89'283.30</b>	<b>-89'283.30</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>89'283.30</b>	<b>-89'283.30</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	89'283.30		89'283.30		
Kostenmutation 006	24.07.2020		-89'283.30	-89'283.30		
<b>281.1 Fugenlose Bodenbeläge</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.</b>		<b>80'990.40</b>		<b>80'990.40</b>	<b>47'329.50</b>	<b>42'189.25</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>80'990.40</b>		<b>80'990.40</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	80'990.40		80'990.40		
<b>Gerber AG, Münsingen</b>						<b>2'481.60</b>
Einzelrechnung 96	28.10.2020					2'481.60
<b>Walo Bertschinger AG, Gümligen</b>					<b>47'329.50</b>	<b>39'707.65</b>
Vertrag 020	24.07.2020				47'329.50	
Akontorechnung 63	18.09.2020					36'426.35
Schlussrechnung 101	28.10.2020					3'281.30
<b>281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten</b>		<b>16'155.00</b>		<b>16'155.00</b>	<b>22'903.45</b>	<b>15'971.65</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>16'155.00</b>		<b>16'155.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	16'155.00		16'155.00		
<b>Aeberhard AG, Münsingen</b>					<b>22'903.45</b>	<b>15'971.65</b>
Vertrag 005	24.07.2020				18'828.10	
Nachvertrag 043	04.08.2020				4'075.35	
Schlussrechnung 132	04.03.2021					15'971.65
<b>282.4 Wandbeläge: Plattenarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>284 Hafnerarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>285 Innere Oberflächenbehandlungen</b>		<b>29'617.50</b>		<b>29'617.50</b>	<b>26'715.40</b>	<b>25'431.45</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>29'617.50</b>		<b>29'617.50</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	29'617.50		29'617.50		
<b>REFA BAU AG, Thun</b>					<b>26'715.40</b>	<b>25'431.45</b>
Vertrag 019	24.07.2020				16'840.00	
Nachvertrag 032	24.07.2020				3'087.05	
Nachvertrag 049	23.09.2020				4'313.55	
Nachvertrag 050	30.10.2020				2'474.80	
Akontorechnung 37	17.08.2020					
Akontorechnung 48	09.09.2020					12'116.25
Akontorechnung 66	30.09.2020					3'769.50
Schlussrechnung 88	30.10.2020					8'762.60
Regierechnung 130	23.02.2021					783.10
<b>286 Bauaustrocknung</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>287 Baureinigung</b>		<b>4'092.60</b>		<b>4'092.60</b>	<b>11'269.75</b>	<b>9'063.40</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>4'092.60</b>		<b>4'092.60</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	4'092.60		4'092.60		
<b>HK Reinigung AG, Worb</b>					<b>11'269.75</b>	<b>9'063.40</b>
Vertrag 025	24.07.2020				11'269.75	
Akontorechnung 47	03.09.2020					5'194.20
Akontorechnung 65	25.09.2020					2'076.50
Schlussrechnung 82	20.10.2020					1'792.70
<b>289 Uebrigtes/Reserve</b>		<b>44'157.00</b>		<b>44'157.00</b>		<b>3'634.80</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>44'157.00</b>		<b>44'157.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	44'157.00		44'157.00		
<b>Bigler E. Transporte AG, Gümligen</b>						<b>190.00</b>
Einzelrechnung 105	10.11.2020					190.00
<b>Einwohnergemeinde Münsingen (GEM MÜNSIN), Münsingen</b>						<b>79.10</b>
Einzelrechnung 144	12.12.2020					79.10
<b>Küpfer + Gäumann, Wichtrach</b>						<b>767.70</b>
Einzelrechnung 42	12.08.2020					767.70
<b>Turnverein Münsingen, Konolfingen</b>						<b>2'598.00</b>
Einzelrechnung 76	19.10.2020					2'598.00
<b>29 Honorare</b>		<b>265'803.60</b>	<b>-3'042.50</b>	<b>262'761.10</b>	<b>240'709.50</b>	<b>260'023.40</b>
<b>291 Architekt</b>		<b>213'246.00</b>	<b>3'419.50</b>	<b>216'665.50</b>	<b>204'630.00</b>	<b>213'399.20</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>213'246.00</b>	<b>3'419.50</b>	<b>216'665.50</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	213'246.00		213'246.00		
Kostenmutation 001	24.07.2020		3'419.50	3'419.50		
<b>BauSpektrum AG, Münsingen</b>					<b>204'630.00</b>	<b>213'399.20</b>
Vertrag 001	04.06.2019				204'630.00	
Akontorechnung 3	10.02.2020					11'480.80
Akontorechnung 6	05.08.2019					20'333.75

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Akontorechnung 7	02.06.2020					56'391.70
Akontorechnung 27	03.08.2020					58'502.65
Akontorechnung 75	13.10.2020					15'024.15
Akontorechnung 115	19.03.2018					9'951.50
Akontorechnung 116	30.04.2018					14'959.55
Schlussrechnung 117	09.12.2020					17'985.90
Einzelrechnung 143	01.05.2018					3'210.55
Einzelrechnung 145	31.03.2020					5'558.65
<b>292 Bauingenieur</b>		<b>36'402.60</b>		<b>36'402.60</b>	<b>36'079.50</b>	<b>36'079.50</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>36'402.60</b>		<b>36'402.60</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	36'402.60		36'402.60		
<b>BauSpektrum AG, Münsingen</b>					<b>36'079.50</b>	<b>36'079.50</b>
Vertrag 002	12.06.2020				36'079.50	
Akontorechnung 8	02.06.2020					14'652.60
Schlussrechnung 25	03.08.2020					21'426.90
<b>293 Elektroingenieur</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'854.05</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'154.00		2'154.00		
<b>Baumann Elektro AG, Münsingen, Münsingen</b>						<b>2'854.05</b>
Einzelrechnung 5	14.05.2020					2'854.05
<b>294 HLKK-Ingenieur</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>3'231.00</b>	<b>-3'231.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	3'231.00		3'231.00		
Kostenmutation 011	29.08.2022		-3'231.00	-3'231.00		
<b>295 Sanitäringenieur</b>		<b>2'154.00</b>	<b>-2'154.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'154.00</b>	<b>-2'154.00</b>			
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'154.00		2'154.00		
Kostenmutation 011	29.08.2022		-2'154.00	-2'154.00		
<b>296.0 Geometer</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		<b>1'174.15</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'154.00		2'154.00		
<b>Geobau Ingenieure AG (GEOBA MÜN), Münsingen</b>						<b>66.25</b>
Einzelrechnung 1	16.01.2020					66.25
<b>Geobau Ingenieure AG (GEOBAU), Münsingen</b>						<b>1'107.90</b>
Einzelrechnung 10	04.06.2020					875.05
Einzelrechnung 135	21.02.2018					232.85
<b>296.3 Bauphysiker</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>		<b>6'141.50</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	5'385.00		5'385.00		
<b>Zeugin Bauberatungen AG, Münsingen</b>						<b>6'141.50</b>
Schlussrechnung 4	09.04.2020					5'301.40
Einzelrechnung 9	09.06.2020					840.10
<b>296.4 Akustiker</b>		<b>1'077.00</b>	<b>-1'077.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>1'077.00</b>	<b>-1'077.00</b>			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	1'077.00		1'077.00		
Kostenmutation 011	29.08.2022		-1'077.00	-1'077.00		
<b>299 Honorar Beratungen</b>						<b>375.00</b>
<b>bfu - Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern</b>						<b>375.00</b>
Einzelrechnung 15	18.06.2020					375.00
<b>3 Betriebseinrichtungen</b>						
<b>3 Betriebseinrichtungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>4 Umgebung</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>	<b>31'866.80</b>	<b>37'372.15</b>
<b>41 Roh- und Ausbaurbeiten</b>						
<b>411 Baumeisterarbeiten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>42 Gartenanlagen</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>	<b>31'866.80</b>	<b>37'372.15</b>
<b>421 Gärtnerarbeiten</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>	<b>31'866.80</b>	<b>34'735.45</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	5'385.00		5'385.00		
<b>Hans Rothen GmbH, Münsingen</b>					<b>31'866.80</b>	<b>34'735.45</b>
Vertrag 045	31.08.2020				22'152.25	
Nachvertrag 047	21.09.2020				9'714.55	
Akontorechnung 71	12.10.2020					19'386.00
Akontorechnung 72	12.10.2020					9'714.55
Schlussrechnung 92	03.11.2020					5'634.90
<b>422 Einfriedungen</b>						<b>2'636.70</b>
<b>HSB Hans Schmid AG, Bern</b>						<b>2'636.70</b>
Schlussrechnung 83	29.10.2020					2'636.70
<b>45 Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>						
<b>452 Kanalisationsleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>455 Sanitärleitungen</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>5 Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>		<b>26'925.00</b>		<b>26'925.00</b>		<b>15'600.65</b>
<b>51 Bewilligungen, Gebühren</b>		<b>19'924.50</b>		<b>19'924.50</b>		<b>10'610.35</b>
<b>511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>		<b>14'539.50</b>		<b>14'539.50</b>		<b>6'571.60</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>14'539.50</b>		<b>14'539.50</b>		

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	14'539.50		14'539.50		
<b>Bern-Mittelland, Ostermundigen</b>						<b>5'683.10</b>
Einzelrechnung 119	04.12.2020					5'683.10
<b>Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Ostermundigen</b>						<b>350.00</b>
Einzelrechnung 109	16.11.2020					350.00
<b>Walter Lüthi Holzbau AG, Münsingen</b>						<b>538.50</b>
Einzelrechnung 2	07.02.2020					538.50
<b>512 Anschlussgebühren</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>		<b>4'038.75</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'385.00</b>		<b>5'385.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	5'385.00		5'385.00		
<b>Einwohnergemeinde Münsingen (EINWO MÜN), Münsingen</b>						<b>4'038.75</b>
Schlussrechnung 142	03.02.2022					4'038.75
<b>52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'217.75</b>
<b>524 Vervielfältigungen, Plankopien</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'217.75</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>2'692.50</b>		<b>2'692.50</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	2'692.50		2'692.50		
<b>BauSpektrum AG, Münsingen</b>						<b>2'217.75</b>
Akontorechnung 3	10.02.2020					356.40
Akontorechnung 7	02.06.2020					834.50
Akontorechnung 27	03.08.2020					419.80
Akontorechnung 75	13.10.2020					71.75
Akontorechnung 115	19.03.2018					34.55
Akontorechnung 116	30.04.2018					69.75
Schlussrechnung 117	09.12.2020					156.40
Einzelrechnung 145	31.03.2020					211.30
Akontorechnung 8	02.06.2020					33.90
Schlussrechnung 25	03.08.2020					29.40
<b>53 Versicherungen</b>		<b>4'308.00</b>		<b>4'308.00</b>		<b>2'772.55</b>
<b>532 Spezialversicherungen</b>		<b>4'308.00</b>		<b>4'308.00</b>		<b>2'772.55</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>4'308.00</b>		<b>4'308.00</b>		
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	4'308.00		4'308.00		
<b>die Mobiliar, Belp</b>						<b>2'722.70</b>
Einzelrechnung 12	06.06.2020					1'702.10
Einzelrechnung 13	06.06.2020					1'020.60
<b>Gebäudeversicherung Bern, Ittigen</b>						<b>49.85</b>
Einzelrechnung 51	11.09.2020					49.85
<b>54 Finanzierung ab Baubeginn</b>						
<b>54 Finanzierung ab Baubeginn</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>55 Bauherrenleistungen</b>						
<b>55 Bauherrenleistungen</b>						



Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>56 Uebrige Baunebenkosten</b>						
<b>56 Uebrige Baunebenkosten</b>						
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020					
<b>6 Reserve</b>			<b>105'546.00</b>	<b>105'546.00</b>		<b>64'277.45</b>
<b>60 60</b>			<b>105'546.00</b>	<b>105'546.00</b>		<b>64'277.45</b>
<b>601 KV 100% IV-Gerechtigkeit</b>			<b>66'774.00</b>	<b>66'774.00</b>		<b>33'354.50</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenmutation 007	24.07.2020		66'774.00	66'774.00		
<b>Baco AG, Steffisburg</b>						
Einzelrechnung 31	06.08.2020					11'023.00
Einzelrechnung 125	23.12.2020					11'023.00
<b>BauSpektrum AG, Münsingen</b>						
Einzelrechnung 26	03.08.2020					2'692.50
Einzelrechnung 28	03.08.2020					4'308.00
Einzelrechnung 74	13.10.2020					3'446.40
Einzelrechnung 114	09.12.2020					861.60
<b>602 KV Sicherheit Turnhalle EG</b>			<b>38'772.00</b>	<b>38'772.00</b>		<b>30'922.95</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenmutation 008	24.07.2020		38'772.00	38'772.00		
<b>BauSpektrum AG, Münsingen</b>						
Einzelrechnung 29	03.08.2020					2'800.20
<b>Brunner AG Thun, Thun</b>						
Einzelrechnung 81	24.10.2020					5'262.75
<b>REFA BAU AG, Thun</b>						
Einzelrechnung 89	28.10.2020					9'173.75
<b>Schreinerei Tanner GmbH, Münsingen</b>						
Einzelrechnung 24	05.08.2020					13'686.25
<b>9 Ausstattung</b>		<b>43'618.50</b>		<b>43'618.50</b>		<b>63'490.80</b>
<b>90 Möbel</b>		<b>43'618.50</b>		<b>43'618.50</b>		<b>63'490.80</b>
<b>90 Möbel</b>		<b>43'618.50</b>		<b>43'618.50</b>		<b>63'490.80</b>
<b>Kostenvoranschlag</b>						
Kostenvoranschlag 002	20.03.2020	43'618.50		43'618.50		
<b>Banholzer AG, Deitingen</b>						
Einzelrechnung 59	30.10.2020					847.80
<b>Berther Büromöbel GmbH, Rubigen</b>						
Einzelrechnung 60	30.09.2020					19'333.25
Einzelrechnung 85	14.10.2020					11'785.25
<b>Creasport GmbH, Sursee</b>						
Einzelrechnung 43	24.08.2020					6'094.95
						1'383.95

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
Einzelrechnung 126	13.01.2021					4'711.00
<b>Diversey, Münchwilen</b>						<b>8'830.30</b>
Einzelrechnung 86	19.10.2020					8'830.30
<b>Einwohnergemeinde Münsingen (EINWO MÜN), Münsingen</b>						<b>2'768.90</b>
Einzelrechnung 53	16.09.2020					280.70
Einzelrechnung 56	19.08.2020					1'479.40
Einzelrechnung 57	22.09.2020					321.75
Einzelrechnung 58	22.09.2020					74.25
Einzelrechnung 87	09.10.2020					163.45
Einzelrechnung 106	11.11.2020					449.35
<b>EM Group Schweiz GmbH, Diepoldsau</b>						<b>301.45</b>
Einzelrechnung 45	28.08.2020					301.45
<b>Fono-Tone Radio-TV-Service, Bern</b>						<b>9'536.80</b>
Einzelrechnung 68	09.10.2020					9'536.80
<b>GastroHeld AG, Dübendorf</b>						<b>2'401.70</b>
Einzelrechnung 52	21.09.2020					2'401.70
<b>Immer AG, Uetendorf</b>						<b>594.50</b>
Einzelrechnung 118	30.11.2020					594.50
<b>Tschanz Tägertschi GmbH, Tägertschi</b>						<b>995.90</b>
Einzelrechnung 61	17.09.2020					995.90