

Sanierung Sägegasse 48-72

Archiv Nummer	6.2.2.3 4421
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	6150.5010.08
Geschäft	Sanierung Sägegasse 48-72 - Planung und Ausführung
Ressort	Infrastruktur
Abteilung	Bauabteilung
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	Planung: GR 09.03.2022 (GRB 36/2022) Ausführung: Parlament 21.03.2023 (57/2023)
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Ingenieurhonorar Phasen 32-53 (inkl. Nebenkosten und Öffentlichkeitsarbeit) / Öffentlichkeitsarbeit	1	56'000.00	55'641.65	-358.35	-0.64	Weniger Aufwand als offeriert.
Bestandsaufnahmen der Strassenentwässerungsleitungen / Kanal TV, Leitungen spülen	2	5'500.00	2'306.45	-3'193.55	-58.06	Weniger Aufwand als offeriert.
Strassenkörperuntersuchungen	3	5'500.00	5'297.40	-202.60	-3.68	Weniger Aufwand als offeriert.
Geometer Baufixpunktenetz	4	5'000.00	4'655.85	-344.15	-6.88	Weniger Aufwand als offeriert.
Verschiedenes und Unvorhergesehenes	5	68'000.00	2'360.20	-65'639.80	-96.53	Unterschreitung infolge effizienter Projektplanung, Abwicklung und Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Baumeisterarbeiten	6	390'000.00	409'663.00	19'663.00	5.04	Überschreitung infolge Nachträge: Anpassungen an bestehenden Entwässerungsleitungen, Instandstellung der Hauszufahrten, Befestigungen der Randabschlüsse, Anpassungen an der Planie, zusätzliches Material, dass nicht ausgeschrieben war und ein weitere Schlammabsammler, der eingebaut werden musste.
öffentliche Beleuchtung	7	45'000.00	41'822.45	-3'177.55	-7.06	Aufwände für die öffentliche Beleuchtung sind vor der Bauausführung schwierig abzuschätzen, da der tatsächliche Zustand der Leitung erst während des Bauprozesses beurteilt werden kann.
Markierungen	8	5'000.00	2'625.00	-2'375.00	-47.50	Weniger Aufwand als offeriert.
Nebenkosten Strasse	9	25'000.00	22'729.30	-2'270.70	-9.08	Weniger Aufwand als offeriert.
GIS Werkleitungsnachführung	10	7'000.00	3'872.00	-3'128.00	-44.69	Zu Hoher Kostenschätzung, GIS Aufwände sind vor Baubeginn schwierig abzuschätzen.
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
Total inklusive Mehrwertsteuer		612'000.00	550'973.30	-61'026.70	-9.97	

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer	612'000.00
Unterschreitung Kredit	-61'026.70
Mehrwertsteuer	35'980.15
Netto	514'993.15

Finanzabteilung
Thundstrasse 1
3110 Münsingen