

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
3KP 0 Grundstück	0.00	0.00	0.00		
3KP 1 Vorbereitungsarbeiten	77'000.00	79'348.70	2'348.70	3.05	Minderkosten beim Abbruch, Mehraufwand für Abklärungen Minergie
3KP 2 Gebäude Baukredit CHF 2'562'800.00 + Nachkredit CHF 590'000.00)	3'152'800.00	3'120'478.15	-32'321.85	-1.03	Holzbau-, Sanitär- und Heizungsarbeiten leicht günstiger als KV
3KP 4 Umgebung	35'500.00	73'945.45	38'445.45	108.30	zusätzliche Arbeiten Umgebung (Sickergrube, Abschlüsse)
3KP 499 Bauprovisorium Garderoben	105'000.00	92'807.25	-12'192.75	-11.61	Arbeitsvergabe und Abrechnung Provisorium unter KV
3KP 5 Baunebenkosten	117'700.00	103'948.20	-13'751.80	-11.68	Baustrom aufgrund Tarifierhöhung sehr teuer. Insgesamt jedoch tiefere Nebenkosten als budgetiert.
3KP 6 Immobilien/Verwaltung	0.00	0.00	0.00		
3KP 9 Ausstattung	0.00	4'329.40	4'329.40		Abfallbehälter, Beschriftungen und Sponsorentafel im Aussenbereich
Total inklusive Mehrwertsteuer	3'488'000.00	3'474'857.15	-13'142.85	-0.38	

Beiträge Dritter	CHF
Sportfonds 3412.6310.04	455'250.00
Pronovo (PV-Anlage) 3142.6310.04	29'591.90
FC Münsingen 3412.6360.04	250'000.00
Total Beiträge Dritter	734'841.90

Finanzabteilung
Thunstrasse 1
31110 Münsingen