

Trimstein, Sanierung Dorfstrasse 18 - 38, Strasse

Nummer Registraturplan	6-2-2-3
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	6150.5010.54
Geschäftsnummer CMI	3957
Ressort	Infrastruktur
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	GRB 107/2020 vom 24.06.2020: CHF 44'000.00 (Kredit Planung) GPL 162/2021 vom 01.06.2021: CHF 327'000.00 (Kredit Ausführung)
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Ingenieurleistungen BauSpektrum AG inkl. Ausführung	1	21'000.00	29'733.10	-8'733.10	41.59	Höhere Baukosten gegenüber Offerteingabe = höheres Honorar, Pos. 2 + 10 in Pos. 1 enthalten.
Öffentlichkeitsarbeit BauSpektrum AG	2	3'000.00	0.00	-3'000.00	-100.00	In Pos. 1 enthalten
Bestandesaufnahme Strassenentwässerung / Leitungen spülen	3	3'000.00	4'504.30	1'504.30	50.14	Mehraufwand infolge starker Leitungsverschmutzungen
Strassenkörperuntersuchungen	4	4'000.00	3'207.30	-792.70	-19.82	
Geometer (Grundlagen, Absteckungen, Rekonstruktionen Grenzpunkte)	5	3'000.00	6'481.75	3'481.75	116.06	Aufwand für Kredit geschätzt
Gebühren (Baubewilligung, Nebenkosten)	6	3'000.00	7'845.90	4'845.90	161.53	Höhere Gebühren infolge Einsprachen
Diverses (Nebenkosten, GIS Nachführungen etc.)	7	3'000.00	130.00	-2'870.00	-95.67	Aufwand für Kredit geschätzt
Unvorhergesehenes	8	4'000.00	10'893.25	6'893.25	172.33	Umpflanzung Schutzmauer Offenhaus (Auflage kdp) / Einsprachen bearbeiten
Baumeisterarbeiten inkl. Fundationssschichtersatz	9	265'000.00	257'091.00	-7'909.00	-2.98	inkl. Teuerung vom Stichtag der Offerte 24.02.2021 bis Einbau Deckbelag Herbst 2024
Öffentlichkeitsarbeit / Ausführungsplanung	10	5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00	In Pos. 1 enthalten
Leitungen spülen, Kanal-TV-Untersuchungen, Signalisationen+Markierungen, Diverses	11	30'000.00	0.00	-30'000.00	-100.00	Arbeiten an Leitungen in Pos. 3 enthalten, Markierungen gesamte Dorfstrasse über sep. Konto abgerechnet
Unvorhergesehenes	12	27'000.00	4'248.30	-22'751.70	-84.27	Risikoprüfung angrenzende Gebäude
Total inklusive Mehrwertsteuer		371'000.00	324'134.90	-46'865.10	-12.63	

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer	371'000.00
Unterschreitung Kredit	-46'865.10
Mehrwertsteuer	22'871.35
Netto	301'263.55

Finanzabteilung
Thunstrasse 1
3110 Münsingen

30.1.25 E. Pauli

Kreditabrechnung netto inkl. MwSt. in CHF	
Total Kreditabrechnung	324'134.90
abzüglich Subventionen Denkmalpflege	-1'475.00
TOTAL RESTKOSTEN ZU LASTEN GEMEINDE	322'661.90

Trimstein, Sanierung Dorfstrasse 18 - 38, Abwasser

Nummer Registraturplan	6-2-2-3
Konto Nummer FiBu mit Visum Abteilung Finanzen	7201.5032.40
Geschäftsnummer CMI	3957
Ressort	Infrastruktur
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	GPL 162/2021 vom 01.06.2021: CHF 131'000.00 (Kredit Ausführung)
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Baumeisterarbeiten	1	40'000.00	41'701.30	1'701.30	4.25	Inkl. Teuerung vom Stichtag der Offerte 24.03.2021 bis Einbau Deckbelag Herbst 2024
Inliner	2	70'000.00	83'461.45	13'461.45	19.23	Mehrkosten für Filz- und Flexliner anstelle Glasliner infolge Leitungsbögen
Leitungen spülen, Kanal-TV-Untersuchungen	3	3'000.00	844.40	-2'155.60	-71.85	Aufwand für Kredit geschätzt
Öffentlichkeitsarbeit / Ausführungsplanung	4	5'000.00	12'177.50	7'177.50	143.55	Im GR-Planungskredit kein Anteil für Abwasser enthalten,
Diverses	5	1'000.00	2'764.45	1'764.45	176.45	Anteil in GPL-Kredit zu tief geschätzt GIS-Dienstleistungen für Kredit zu tief geschätzt
Unvorhergesehenes	6	12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.00	Aufwand in übrigen Positionen
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
Total inklusive Mehrwertsteuer		131'000.00	140'949.10	9'949.10	7.59	

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer	131'000.00
Mehrkosten	9'949.10
Mehrwertsteuer	10'093.75
Netto	130'855.35

Finanzabteilung
Thunstrasse 1
3110 Münsingen

30.1.25

E. G. Paul